

本庁舎の耐震に関する自治体調査集計

■ 実施期間 2011年6月5日～7月5日

■ 配布枚数 64自治体（埼玉県を除く県内全市町村）

■ 回答数 61自治体（回収率91%）

■ 回答いただけなかった市町 川口市、ふじみ野市、皆野町

1. 本庁舎に被害があったか

自治体名	なかった	あった（被害状況、対応策、補修工事等の費用）
さいたま市		11階西側EVホール時計落下に伴う破損 14,000円 西側玄関床損傷・傍聴者入り口のクラック 158,000円 トイレタイルの剥離 133,000円 1階防煙垂れ壁修繕 61,000円 合計 366,000円
川越市		トイレ等の内装タイルにひび割れが発生した 概算補修費用として30万円を見込んでいる
熊谷市		片引窓 ガラス剥離1ヶ所 固定フレームの欠落1ヶ所 冷暖房用配水管の破損（8階機械室）による水漏れ トイレ内壁タイルの欠落と床タイルの剥離
川口市		
行田市	○	
秩父市		状況／・窓ガラス破損85枚・内壁に亀裂が多数等 対応／・窓ガラス破損箇所に合板により応急補修 ・応急危険度判定士に調査してもらい、「要注意建物」となったため閉鎖
所沢市	○	
飯能市	○	
加須市	○	
本庄市	○	
東松山市		庁内壁面タイル剥離落下、天井落下、通路タイルにクラック、議場天井・照明等落下 等 合計 8,179,500円
春日部市		被害状況／防火扉のはずれ、窓ガラス2枚破損、トイレ内のタイル破損、議場天井付きスピーカー一部破損、正面玄関付近の石だたみの破損、敷地内舗装の陥没など 対応策／被害箇所修繕、応急危険度判定、第3次耐震診断・建物調査診断
狭山市	○	
羽生市		被害状況／4階議場の天井ボード、ダクトの損傷 補修工事費用 2,738,400円 液状化を原因とする地下水流入による地下市民食堂への浸水 455,280円 庁舎周辺の液状化 5,145,000円 合計 8,335,680円
鴻巣市	○（消耗品の破損あり）	
深谷市		庁舎の老朽化等も考えられるが、庁舎壁面や地下書庫等の壁面に多少のクラックがあり、修繕を行った。復旧修繕費用 約70万円
上尾市		システム天井の落下（直営にて修理） 本庁舎外壁のクラック（対応せず） ピロティ床タイルの浮き上がり

草加市		被害はあったが、特に補修していない
越谷市		被害状況／内壁（石膏ボード）にクラック、トイレのタイル数枚剥がれる、内壁タイルの一部クラック 対応策／補修予定 補修工事等の費用／試算中
蕨市	○	
戸田市		庁舎 Exp・Jの一部剥落、内装タイルの一部剥落、内壁破損、入口スロープの一部破損、議場等の内装一部破損 修繕約 800 万円
入間市		非常用発電装置修繕 369,600 円 防煙垂壁修繕 294,000 円 合計 663,600 円
鳩ヶ谷市		壁にクラック、パーテーションの倒壊、展示物の落下。業者に確認してもらい早急に修繕が必要な部分のみ修繕。展示物の一時取り外し 補修工事等の費用 778,750 円（概算）
朝霞市		エキスパンションの一部落下、壁・床・タイルのクラック他 改修及び補修工事に対応予定 概算額 4,500,000 円
志木市		放送室扉の破損→ドア取替え 11 万円 防火戸歪み→建付け修繕 3 万円 空調給排水管脱落→修繕 40 万円 合計 540,000 円
和光市		タイル破損、エキスパンション破損、壁クラック、外部平板不陸発生、緊急補修費用 1,404,900 円
新座市		本庁舎屋上高架水槽の配管の亀裂による漏水 本庁舎 2 階議場 天井ボードの一部破損 本庁舎 2 階廊下壁の一部にクラックの発生
桶川市		被害状況／窓ガラスのひび割れ、外階段の亀裂等 対応／窓ガラス交換 約 300,000 円
久喜市		本庁舎の屋外に設置してある受水層の吐出側配管破損 498,750 円 本庁舎屋上の冷暖房用冷温水配管から漏水 448,770 円 合計 947,520 円
北本市		壁・天井の破損 修繕費 135,000 円 電気設備の緊急点検 84,000 円 小型発電機の運転 燃料費 10,000 円 大型発電機のリース約 400,000 円 大型発電機の設置・撤去 修繕費 576,000 円 ・大型発電機の運転 燃料費 91,000 円 内線電話の増設・撤去（市民間い合わせ対応用）74,000 円
八潮市		正面玄関／玄関脇両サイドタイルに亀裂 1 階市民課／窓口カウンター付近天井石膏ボードに亀裂→126,000 円 2 階電算室区画整理課／南側天井石膏ボードが歪んでいる 東棟（倉庫棟）／階段の壁に亀裂
富士見市		内外壁のひび割れ等 修繕費 1,342,000 円
三郷市		庁舎内ガラス亀裂修繕 3ヶ所 477,7750 円
蓮田市	○	
坂戸市		階段側壁ひび割れ 296,100 円 ガラス破損 2,310,000 円 合計 2,606,100 円
幸手市		被害状況／本庁舎正面玄関→車いすスロープに段差、タイルの破損、 本庁舎・第 2 庁舎間連絡通路→コンクリートおよびタイルの破損、第 2 庁舎脇→汚水マンホールの沈下 職員通用口付近→コンクリート階段の破損、舗装沈下 文書庫→基礎の隆起 対応策／修繕工事を行う 費用／1,650,000 円（概算）
鶴ヶ島市		外壁クラック 修繕実施予定 1,921,500 円（予算額）。 給水配管破損 修繕済み 270,690 円。 会議室移動間仕切り破損 修繕実施予定 196,140 円。 空調配管破損 修繕実施予定 220,000 円（概算）。 福利厚生室天井板外れ 修繕実施予定 費用未定。 給湯室、トイレタイル破損、屋内壁面クラック 修繕未定。

日高市	○	
吉川市		ガラス破損30枚
ふじみ野市		
伊奈町	○	
三芳町	○	
毛呂山町	○	
越生町	○	
滑川町	○	
嵐山町		空調機配管損傷、ブライン液流出、壁タイル剥離
小川町	○	
川島町		外壁亀裂・落下、外階段金具破損(147,000円) 町長室内壁亀裂(121,800円)
吉見町		4F 議場：天井排煙口アルミ格子の崩落、修繕(実施済み) 590,730円 3F 大集会室：内壁(石こうボード)の隆起 修繕(実施済み) 38,220円 合計 628,950円
鳩山町	○	
ときがわ町	○	
横瀬町	○	
皆野町		
長瀬町	○	
小鹿野町	○	
東秩父村	○	
美里町		壁、階段部分のひび割れ
神川町	○	
上里町	○	
寄居町		壁面のひび割れ数ヶ所 補修工事等未対応(建築業者確認済み)
宮代町		壁面に若干のひびが入り、補修した 約40,000円 外散水栓の管破裂、補修した
白岡町		アトリウム天井のルーバーが一部落下 ルーバーを全撤去。 駐車場の屋根材(アクリル板)が外れ損傷。 費用：約260万円
杉戸町	○	
松伏町	○	

2. 現在の本庁舎について

自治体名	建設時期	建設工法	耐震診断の実施				耐震診断後の対応	
			新耐震基準後建設	行った	予定している	予定なし	耐震化工事実施	耐震化予定等
さいたま市	S51年2月	鉄骨鉄筋コンクリート11階 地下2階			H24年			
川越市	S47年10月	鉄骨鉄筋コンクリート造 地上7階地下1階		H22年7月				予定 H25年～27年
熊谷市	S48年 3月	鉄骨鉄筋コンクリート造 地上8階地下1階			H23年度中			
川口市								
行田市	S44年 5月	鉄筋コンクリート造 地上4階地下1階		H20年			改修中	
秩父市	S37年 4月	鉄筋コンクリート造 地上5階地下1階 PH3階		H18年2月				基準を満たしていません、東日本大震災の被害も大きかったため建替を検討している
所沢市	S61年12月	鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上8階地下1階	○					
飯能市	S47年 4月	RC（一部SRC造）地上5階地下1階、 塔屋1階		H20年2月				予定 H25年
加須市	S60年 3月	鉄骨鉄筋コンクリート造 6階建て	○					
本庄市	H 4年 8月	鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、地上6階地下1階	○					
東松山市	S45年 5月	鉄筋コンクリート造、地上3階地下1階		H12年12月				・基準を満たしていませんが改修予定なし
春日部市	S45年12月	鉄筋コンクリート造、地上5階地下1階		H23年5月～				
狭山市	S59年 3月	鉄骨鉄筋コンクリート造、地上8階建	○					
羽生市	S49年10月	鉄筋コンクリート造地上5階地下1階、PH1階		H12年3月				改修の予定 時期は検討中
鴻巣市	S49年	RC5階建て		H12年				予定 H23～27
深谷市	S41年	鉄筋コンクリート造、地上3階地下1階		H12年7月				耐震診断を再度行う
上尾市	H 3年11月	SRC7階建て及びRC5階建て	○					
草加市	S40年12月	鉄筋コンクリート3階建（本庁舎）、鉄骨鉄		H9年3月				本庁舎:基準を満たし

		筋コンクリート 5 階建（西棟）						ていないが改修予定なし（予算がない）西棟：基準を満たしている
越谷市	S 4 4 年 3 月	鉄筋コンクリート造（PH2・地上 5 階地下 1 階）		H13 年 12 月				今後対策を検討する
蕨市	S 3 9 年 5 月	鉄骨鉄筋コンクリート造地上 4 階地下 1 階		H8 年 2 月				予定 H23 年（補強工事）
戸田市	S 4 5 年 1 0 月	鉄骨鉄筋コンクリート地上 8 階地下 1 階、塔屋 2 階建て		H8 年.H19 年				予定 H24 年 7 月～H25 年 3 月
入間市	S 4 9 年 3 月	鉄骨鉄筋コンクリート造 地上 5 階～地下 1 階、3 棟			時期未定			
鳩ヶ谷市	H 7 年 5 月	鉄骨鉄筋コンクリート造、地上 7 階、地下 1 階建て	○					
朝霞市	S 4 2 年	鉄筋コンクリート地上 5 階地下 1 階、塔屋 2 階建て		H18 年 10 月				改修又は新庁舎建設について、朝霞市公共施設整備等調整会議で検討する予定：時期は未定
志木市	S 4 7 年 5 月	鉄骨鉄筋コンクリート造		H19 年 9 月				・その他（建替も含めた検討を進めている）
和光市	H 4 年 1 2 月	SRC 地上 6 階、地下 1 階 塔屋 1 階	○					
新座市	S 4 9 年 6 月	鉄骨鉄筋コンクリート 8 階建て		H8 年 3 月				基準を満たしていなかったが、財政状況が厳しく改修はできなかったが、東日本大震災により、本年 8 月に補正予算を計上し、再度耐震診断を行う予定
桶川市	S 3 4 年 5 月	鉄筋コンクリート 2 階建て、鉄骨造 3 階建て（S48 年 5 月築）					新庁舎計画のため	
久喜市	S 5 5 年 3 月	鉄筋コンクリート造、一部鉄骨鉄筋コンクリ		H10 年 11 月				予定 26 年 11 月

		ート6階建て					
北本市	第1庁舎:S38.3.20 第2庁舎:S49.3.20 第3庁舎:S54.3.20 第4庁舎:H9.3.30	第1庁舎：鉄筋コンクリート2階建、 第2庁舎：鉄骨2階建、 第3庁舎：〃 第4庁舎：軽量鉄骨2階建		H12年12月			・基準を満たしていないが改修の予定なし (2～3年後に新庁舎建設の予定があるため)
八潮市	S46年11月	鉄筋3階建			時期未定		
富士見市	NA	SRC地上2階地下1階建		H19年10月			H20年9月
三郷市	S58年7月	鉄骨鉄筋コンクリート造地上7階地下1階、 塔屋1階建	○				
蓮田市	S62年11月	鉄骨鉄筋コンクリート造地上3階地下1階	○				
坂戸市	S46年12月 (S54.3及び H3.1増築)	鉄筋コンクリート地上		H9年			H11年度～ 平成12年度
幸手市	S42年8月	鉄筋3階建			H23年7月		
鶴ヶ島市	H2年2月	鉄骨鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上 6階 塔屋1階	○				
日高市	S62年2月	鉄筋コンクリート一部鉄骨造	○				
吉川市	S43年3月	鉄筋コンクリート3階建				H23年検討	
ふじみ野市							
伊奈町	S47年	鉄筋コンクリート3階建			H24年		
三芳町	H7年7月	鉄骨鉄筋コンクリート造地上7階地下1階	○				
毛呂山町	S55年7月	鉄筋コンクリート5階建地下1階		H22年3月			H22年6月 ～(工期中)
越生町	S43年3月	RC造 地上3階 地下1階		H18年11月			予定H23年6月
滑川町	S56年 月	鉄筋コンクリート造4階建		H21年2月			予定H24年
嵐山町	H8年3月	鉄筋コンクリート造一部PC造4階建	○				
小川町	S53年4月	RC造3階		H21年3月			改修の予定なし(要改修箇所が一部で、早急な対応を要しない)

川島町	S31年11月	鉄筋コンクリート2階建		H17年8月				・改修の予定なし(新庁舎建設をするため)
吉見町	S59年10月	鉄骨鉄筋コンクリート造5階建	○					
鳩山町	S55年3月	RC造3階建		H20年12月				・改修の予定なし(他の公共施設の耐震化を優先するため)
ときがわ町	S38年	RC造2階建		H21年				予定H25年
横瀬町	S59年10月	鉄筋3階建	○					
皆野町								
長瀬町	H8年11月	鉄筋コンクリート造	○					
小鹿野町	S41年11月	鉄筋コンクリート2階建 バランスド・ラーメン				H23年度中		
東秩父村	S45年8月	鉄筋2階建		H20年			H21年	
美里町	S56年	東棟:RC造1階 西棟:RC造3階。塔屋1階		H21年10月			H22年9月	
神川町	S49年 月	鉄筋コンクリート造3階建 一部鉄骨造		H22年6月				予定H25年10月
上里町	H13年11月	S造5階建	○					
寄居町	H6年3月	鉄骨鉄筋コンクリート造、地上7階(一部4回)、地下1階	○					
宮代町	H17年2月	木造2階建て(一部RC)	○					
白岡町	H4年3月	鉄筋コンクリート造地上4階地下1階建	○					
杉戸町	本庁舎:S37年 第1庁舎:S51年 第2庁舎:H4年 第3庁舎:H12年	本庁舎:鉄筋コンクリート3階建 第1庁舎:S51年、鉄筋コンクリート3階建 第2庁舎:鉄骨造2階建 第3庁舎:鉄骨造2階建	○ ○	H8年 H8年			本庁舎:H12年	第1庁舎:H23年度耐震補強設計を実施し、H24年度補強工事実施を予定
松伏町	S54年2月	鉄筋コンクリート造 地上3階地下1階		H8年(基準を満たしていた)				

3. 新庁舎建設の計画について

4. 東日本大震災後、本庁舎に関して対応されたことがあるか

自治体名	新庁舎建設の計画について			東日本大震災後、本庁舎に関して対応されたことがあるか
	あ る (理由)	な い	その他	
さいたま市			未定	特になし
川越市		○		・災害時の避難誘導體制の再確認及び徹底 ・避難誘導用備品の拡充 ・構造的な被害状況の確認
熊谷市		○		ない
川口市				
行田市		○		ない
秩父市	基準を満たしていなく、東日本大震災で被害も大きかったため、建替えを検討している			被害が大きかったため、本庁舎で行っていた業務は他の施設に移し、閉鎖とした
所沢市		○		ない
飯能市		○		特になし
加須市		○		なし
本庄市		○		特にありません
東松山市		○		修繕工事
春日部市	NA			被害箇所修繕、応急危険度判定、第3次耐震診断・建物調査診断
狭山市		○		ない
羽生市		○		・補修工事の実施 ・計画停電時に小型発電機を用意
鴻巣市		○		ない
深谷市		○		特になし
上尾市		○		特になし
草加市		○		ない
越谷市		○検討中		被災建築物応急危険度判定士（職員）が調査し使用可能と判断した
蕨市		○		被害がなかったため、特に無し
戸田市		○		地震被害による庁舎建物調査を実施した
入間市		○		NA
鳩ヶ谷市		○		各階の被害状況確認
朝霞市	NA			非常用発電機燃料タンクの改修

志木市		○		特にない
和光市		○		NA
新座市		○		耐震診断を行う予定
桶川市	庁舎が老朽化、狭あいのため			被害状況を確認し、補修等で対応した
久喜市		○		漏水補修工事実施
北本市	老朽化のため			特にない
八潮市		○		1階市民課の天井の亀裂について、修繕を行った
富士見市		○		NA
三郷市		○		特にない
蓮田市		○		特にない
坂戸市		○		ない
幸手市		○		東日本大震災による被害の確認と危険箇所把握のため、1級建築士と供に本庁舎、第2庁舎の調査点検を行った
鶴ヶ島市		○		復旧対応のみ行った
日高市		○		ない
吉川市		○		ガラス破損に対応
ふじみ野市				
伊奈町		○		NA
三芳町		○		特にない
毛呂山町		○		ない
越生町		○		平成21年度より本庁舎耐震補強工事の実施を計画しており、今年度中の完了を予定している
滑川町		○		NA
嵐山町		○		・非常用電源（コンセント）の確保 ・計画停電、節電対策としてLED電球に交換
小川町		○		NA
川島町	○			設備等の点検
吉見町		○		担当職員による庁舎見回り（破損箇所等洗い出しのために）
鳩山町		○		電力供給不足に備え、庁舎緊急節電計画を作成
ときがわ町		○		特にない

横瀬町		○		特にない
皆野町				
長瀬町		○		ない
小鹿野町		○		特にない
東秩父村		○		特にありません
美里町		○		特にない
神川町		○		ない
上里町		○		特にない
寄居町		○		特にない
宮代町		○		特にない
白岡町		○		特にない
杉戸町		○		特に対応していません
松伏町		○		NA

5. 本庁舎以外の公共施設の被害状況について

自治体名	本庁舎以外で被害にあった建物、被害状況、対応策、補修工事等の費用
さいたま市	別紙
川越市	調査中
熊谷市	・壁・天井等にひびや剥離 (31 施設) ・窓ガラスにひびや破損 (8 施設) ・学校校舎のつなぎ部分のズレ (5 施設) ・漏水 (5 施設) ・基礎に段差・ズレ (3 施設)
川口市	
行田市	行田市産業文化会館：窓ガラス破損 (4,670,000 円)
秩父市	各施設、パーテーション、壁面亀裂、パネル倒壊により概算で補修費に約 2,000 万円
所沢市	ない
飯能市	特にない
加須市	別紙
本庄市	本庄市民プラザ：壁やはりにクラックが入り、倒壊で落下のおそれがあり、使用に耐えない状態であるため、建物の仮囲いを行い、解体の予定 (建物の仮囲いの費用 135 万円)
東松山市	可燃物焼却場車庫棟：内外壁にクラック等破損。外壁欠損部補修、ガラス交換、コンクリートブロック壁補強、壁クラック補修、外壁塗装替え

春日部市	NA
狭山市	ない
羽生市	被害状況：① 体育館 のガラス割れ等（補修工事費用 420,000 円） ② 小学校の校舎及び体育館 の天井等の損傷（2,200,000 円） ③ 公民館 の天井、床、浄化槽の損傷（12,550,000 円） ④ 文化ホール のステンドグラスのひび割れ等（未定） ⑤ 清掃センター 排煙ダクト損傷（1,500,000 円）
鴻巣市	小中学校 25 校 ：漏水、天井水漏れ、つなぎ目ズレ、コンクリート亀裂、内外壁亀裂、排水管損傷、配水管損傷等々（計 27,600,262 円） その他 9 施設 （計 13,866,162 円）
深谷市	特にない
上尾市	市民体育館 ：アリーナ天井部分の躯体の落下等 現在、アリーナの使用を中止中、補修工事の予定なし
草加市	不明：公共建築へ調査依頼中
越谷市	あだたら高原少年自然の家、老人福祉センター（3 館）、橋梁（33 橋）、道路補修（17 路線）、千間台南陸橋、塚田ポンプ場、越谷市民球場、越谷コミュニティセンター、図書館外壁、学校配膳室（4 校） など。計 185,740,000 円（概算）
蕨市	塚越分署 ：消防分署サイレン落下、 消防本部 ：花壇破損/サイレン落下の恐れ（修繕費 2,447,000 円：分署・本部合算）、 塚越小 ：消火栓水漏れ（修繕 252,000 円）、 市立図書館 ：折れ点部分の仕上げ材損傷（修繕 446,000 円）、 たんぼぼ保育園 ：破壊、落下の危険性（適切に対応）、 市民体育館 ：仕上げ材、照明灯取り付け部材（修繕 2,730,000 円）地下構成部材等の落下（適切に対応）、 みどり保育園 ：ずれ。非常灯、非常灯周辺の天井落下の危険性（適切に対応） さくら保育園 ：仕上げ材の一部に隙間、落下の危険性（適切に対応）、 東小 ：タイル盛り上がり、ひび割れ、モルタル浮き（適切に対応）、 南小 ：ガラス取換修繕（適切に対応）、 中央プール ：破損、プール・管理棟へ給水するたび水漏れ（修繕 90,000 円）
戸田市	特にない
入間市	市民活動センター ドア修繕（6,300 円）、 市民会館 ガラス修繕（178,857 円）、 停電時診療用配電盤 修繕（99,750 円）、 児童センター 受水槽修繕（84,420 円）、 学校給食センター 調理室壁修繕（572,250 円）、 市民会館ホール 客席天井修繕（309,750 円）、 その他学校、消防、市営住宅 関連修繕費（3,389,905 円）
鳩ヶ谷市	図書館 ：屋上の消火栓・量水器等の土台コンクリート破損（47,000 円）、 青少年会館 ：3 階シャワー配管がゆるみ天井から水漏れ（9,450 円）、 サンスポーツセンター ：エアダクトがはずれ、壁が損傷。ダクト壁面修繕（34,650 円）、 夜間照明施設 ：安定器落下、安定器交換（2,606,100 円）、 郷土資料館 ：トイレ壁面タイルのひび割れ・一部剥離。施設外壁に微少の亀裂（軽微）。ひび割れ及び剥離部分のタイル張替え予定。外壁は補修工事の予定なし。 その他 7 施設 ：壁面タイルの剥離等（1,162,150 円）
朝霞市	全施設使用可
志木市	市民会館 ：天井落下、修理（370 万円）、 郷土資料館 ：屋根瓦落下、修理（182 万円）、 宗岡小学校 ：基礎 2・3 階 EXP・J 破損、修理（37 万円）、 志木第二小学校 ：プール周辺地盤沈下等、修理（216 万円）、 教室壁天井 EXP・J 破損（33 万円）、 宗岡第二小学校 ：EXP・J 破損、修理（74 万円）、 志木第三小学校 ：ダムウェータ壁破損、修理（49 万円）、 志木第四小学校 ：EXP・J 破損等、修理（184 万円）、 志木中学校 EXP・J 壁面破損等、修理（286 万円）、 志木第二中学校 ：EXP・J 破損等、修理（61 万円）
和光市	市民文化センター ：天井ボード落下等、調査・工事を今後発注（費用未定）

新座市	中原・本多集会所：和室天井のパネル 1 枚剥離、栗原ふれあいの家：エレベーター自動停止、旧新座小学校：ガラス破損、大和田公民館：冷暖ダクト外れる（暖房不可）、東北コミセン：天井一部剥離（暖房不可）、八石小学校：煙突一部不具合・給食室が漏水、池田小学校：防災無線不具合、新堀小学校：体育館壁一部崩壊・消火栓漏水、栗原小学校：電灯 1 基が落下、陣屋小学校：渡り廊下の金具が外れる、新座中学校：落下物あり・体育館ガラス 3 枚破損、第三中学校：ベランダ等にひび割れが多い、第四中学校：プールの壁から漏水
桶川市	道路のひび割れ、施設の窓ガラスのひび割れ、500,000 円
久喜市	ありません
北本市	・中学校 1 校で窓ガラスの破損 修繕費約 40 万円 ・スポーツ広場の地面のひび割れ 修繕費約 20 万円（指定管理者による管理箇所のため、委託料のなかで指定管理者が対応）
八潮市	①市役所別館：・外壁に亀裂、一部外壁が落下 ・会議室の天井、壁の石膏ボードが破損 ・対応策補修は未定 ②八幡公民館：・別館の壁に亀裂、床が傾く ・対応策補修は未定 ③小中学校：・複数の体育館に天井セメント版のずれ ・複数の校舎の壁、基礎コンクリートに多数の亀裂 ・対応策補修は未定
富士見市	NA
三郷市	特になし
蓮田市	蓮田南小：体育館ガラス破損 10 枚（298,305 円） 体育館天井板ずれ、水銀灯傘ずれ等（164,850 円） 職員トイレ漏水（91,350 円） トイレタイルひび割れ（59,850 円） 校舎ガラス割れ（15,024 円） 平野小：校舎エキスパンション修繕（91,350 円） トイレタイルひび割れ（82,950 円） 黒浜小：照明器具脱落（11,025 円） プール給水管漏水（86,100 円） 中央小：空調機沈下（283,500 円） 給水管漏水（45,150 円） 外構修繕（1,417,500 円） 給食室床陥没（94,500 円） 黒浜北小：給食室ガスコック修繕（3,465 円） 黒浜西小：渡廊下通路屋根修繕（1,229,900 円） 平野中：体育館天井（石膏ボード）5 枚落下（121,800 円） 給食室水漏れ（44,100 円） 黒浜中：校舎通路天井破損（322,350 円） 蓮田南中：受水層水漏れ（1,299,900 円） 校舎通路・ひび・亀裂（152,250 円）
坂戸市	市内小中学校：ガラス破損、建物クラック 予算額（H23）1,395 万円
幸手市	旧東分署：液状化による路面のひび割れ他 民具資料館：内壁（石膏ボード）のひび割れ デイケア施設さくらの里：内壁に亀裂 市立吉田幼稚園：タイル壁・床のひび割れ・内壁に亀裂 旧駅周辺開発事務所：内壁に亀裂 補修工事については未定
鶴ヶ島市	東公民館：コンクリート増築張り及び壁にクラック（修繕予定 予算額 850,500 円） 第二学校給食センター：屋根部立上がり壁コンクリートの剥落及びクラック（修繕予定 予算額 296,100 円） 藤小学校：体育館の屋根部立上がり壁コンクリートの剥落（修繕予定 予算額 584,850 円） 富士見中学校：揚水管亀裂（修繕済み） 西中学校：給水配管接合部ゆがみ（修繕済み）（富士見中及び西中 391,650 円） 第二小学校：南棟トイレ給水管亀裂（修繕済み） 長久保小学校：揚水管亀裂（修繕済み）（第二小及び長久保小 224,700 円） 第一・第二学校給食センター：各種設備等破損（天井、蒸気配管、ダクト、排水管、給水管、高架水槽）修繕済み 1,955,100 円
日高市	ない
吉川市	ない

ふじみ野市	
伊奈町	ない
三芳町	特にない
毛呂山町	小学校 1ヶ所 ガラス破損 53 枚 修理費 125 万円
越生町	特にない
滑川町	町民体育館：出入り口上部のガラスの破損（落下） 使用中止 3/11~4/25 ガラスの付け替え及び飛散防止のフィルムの貼付（1,365,000 円）
嵐山町	町立中学校体育館：壁・階段一部損傷（H23 年度以降）エレベーター復旧工事（99,750 円） 駅舎東西連絡通路の天井剥離（修繕 99,750 円） 畠山重忠像倒壊保全仮設工事（50,925 円）
小川町	NA
川島町	環境センター：送水管・浄化槽パイプ等破損（51,450 円 概算） 中学校：壁・柱亀裂、破損等（1,160,000 円 概算）浄化槽の隆起等（3,990,000 円 概算）
吉見町	東第 2 小学校体育館：外壁の 2 / 3 が崩落 補修工事实施済（1,345,050 円） 吉見中学校体育館：屋根と外壁の間に広範囲にわたる隙間の発生 補修工事实施済（2,278,500 円）
鳩山町	なし
ときがわ町	星と緑の創造センター内の天文台ドーム：ドーム旋回部の損傷、ドーム建物外周犬走り部の損傷（5,290,000 円）
横瀬町	特にない
皆野町	
長瀨町	ない
小鹿野町	特にない
東秩父村	ない
美里町	集会施設：屋根瓦くずれ、壁ひび割れ、天井はがれ 公民館：壁ひび割れ、天井ひび割れ 処置が必要な箇所について、優先して修繕し、細かな部分については順次対応していく
神川町	ない
上里町	特にない
寄居町	特にない
宮代町	特にない
白岡町	特にない

杉戸町	<p>緊急に対応する必要があるもののみ記載、費用は概算 小学校：ガラスひび割れ（85,050 円） 照明配線断線（126,000 円） 校舎周辺に陥没多数（68,250 円） 蛍光灯本体の外れ（25,200 円） 空調室外機土台の傾き（262,500 円） 校舎基礎巾木の裂け（31,500 円） プレハブ校舎通路の亀裂（388,500 円） 消火栓用の水槽警報（59,325 円） エレベーター破損（応急対応工事 130,200 円） 校舎外周部陥没による汚水パイプのずれ（656,250 円） 渡り廊下通路破損（99,750 円） ベランダ階段破損（661,500 円） 中学校：渡り廊下 床のひび割れ（138,600 円） 柱コンクリート片の落下（168,000 円） ガラスにひび（36,750 円） ふれあいセンターエコ・スポいずみ（プール等）：プール天井（室内）破損（315,000 円） 保育園：廊下の歪みや沈下、建物に亀裂や破損があるが、対応に関しては補助金を申請したあとに実施予定</p>
松伏町	NA